

Anläggningsnamn: _____		Kontroll Journal för Sprinkleranläggning																												Vecka 26-53	
Vecko nr.		27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	År: 20 _____		
																														Anmärkningar	
<b>Följande punkter ska kontrolleras veckovis</b>																															
Kontrollera antal reservsprinkler																															
Kontrollera manometertryck																															
Kontrollera nivå i vattenkälla																															
Kontrollera att samtliga ventiler är i korrekt läge																															
Prova vattenturbinklocka i min. 30 sek.																															
Kontrollera uppvärmningsanordning																															
Pumpar																															
Kontrollera bränsle och oljenivå																															
Prova start av pump via tryckfallssimulering																															
Kontrollera starttryck																															
Kontrollera oljetryck samt cirkulation av kylvatten.																															
Återstart av dieselmotor																															
Prova Motor i drift i minst 20 min.																															
Kontrollera kylvatten i primärkretsen.																															
Signatur:																															
<b>Följande punkter ska kontrolleras kvartalsvis</b>														KV3														KV4			
Kontrollera Riskklass																															
Kontrollera sprinkler, kontrollventiler etc.																															
Kontrollera rörnät																															
Prova funktion av larmventil																															
Kontrollera reservkraft till dieselpump																															
Kontrollera ventiler som reglerar vattentillopp																															
Prova brandlarmspressostat																															
Kontrollera antal reservdelar																															
<b>Följande punkter ska kontrolleras halvårsvis</b>																														HA1	
Prova torrörsventiler																															
Prova larmöverföring																															
Signatur:																															

