

Anläggningsnamn: _____		Kontroll Journal för Sprinkleranläggning																								Vecka 1-26			
Vecko nr.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	År: 20_____	
Följande punkter ska kontrolleras veckovis																										Anmärkningar			
Kontrollera antal reservsprinkler																													
Kontrollera manometertryck																													
Kontrollera nivå i vattenkälla																													
Kontrollera att samtliga ventiler är i korrekt läge																													
Prova vattenturbinklocka i min. 30 sek.																													
Kontrollera uppvärmningsanordning																													
Pumpar																													
Kontrollera bränsle och oljenivå																													
Prova start av pump via tryckfallssimulering																													
Kontrollera starttryck																													
Kontrollera oljetryck samt cirkulation av kylvatten.																													
Återstart av dieselmotor																													
Prova Motor i drift i minst 20 min.																													
Kontrollera kylvatten i primärkretsen.																													
Signatur: _____																													
Följande punkter ska kontrolleras kvartalsvis		KV1												KV2															
Kontrollera Riskklass																													
Kontrollera sprinkler, kontrollventiler etc.																													
Kontrollera rörnät																													
Prova funktion av larmventil																													
Kontrollera reservkraft till dieselpump																													
Kontrollera ventiler som reglerar vattentillopp																													
Prova brandlarmspressostat																													
Kontrollera antal reservdelar																													
Följande punkter ska kontrolleras halvårsvis																										HA1			
Prova torrörsventiler																													
Prova larmöverföring																													
Signatur: _____																													
Följande punkt ska kontrolleras årsvis																													
Kontrollera att revisionsbesiktning är utförd		År _____																											
Signatur: _____																													

